

Doku Infotermin 21.12.2022 Baumaßnahme Köbig-Kreisel Alzey

Rheinland-Pfalz LBM

Umbau Kreisel

271
L 406
Karl-Heinz-Kipp-Straße
61

Köbig Kreisel – Stadt Alzey

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 1

Rheinland-Pfalz LBM

Umbau Kreisel Alzey

Planung

61 Anschlussstelle Alzey
L 406
Bypass L 406 / A 61
Zusätzliche Fahrspur Kreisfahrbahn und Karl-Heinz-Kipp Straße
Karl-Heinz-Kipp-Straße
nach Gau-Köngersheim
nach Alzey
271
Baukosten 692.000 Euro

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 2

Rheinland-Pfalz LBM

Umbau Kreisel Alzey

Stand 2022

1.900 Kfz/h
2.200 Kfz/h
2.350 Kfz/h
2.550 Kfz/h

61 Anschlussstelle Alzey
L 406
nach Gau-Köngersheim
nach Alzey
271
Karl-Heinz-Kipp-Straße
KÖBIG
Wenn's ums Bauen geht

Verkehrsbelastungen Spitzenstunde Kfz/h

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 3

Rheinland-Pfalz Ziel: Baustart ab 14. Januar 2023 LBM

Bauphase 1

Ziel: Samstag/Sonntag, 14./15. Januar 2023
 Ziel: Samstag/Sonntag, 21./22. Januar 2023

• Rückbau der Verkehrsinseln
 • Ausbau der Karl-Heinz-Kipp-Straße/Robert-Bosch-Straße (im Auftrag der Stadt Alzey)
**2 Wochenenden von Samstag 20 Uhr bis Montag 5 Uhr
 = 4 Tage Vollsperrung**

Umleitung
gemäß Umleitungskonzept

Baufeld

lbn@lbn-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 4

Rheinland-Pfalz Umbau Kreisel Alzey LBM

Bauphase 2

Kreisel befahrbar!
 Bauzeit Umbau 10 Wochen

• Neubau Bypass L 406 / A 61
 • Fahrbahnsanierung B 271
 • Verbreiterung Karl-Heinz-Kipp-Straße

Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße

Baufeld

lbn@lbn-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 5

Rheinland-Pfalz Umbau Kreisel Alzey LBM

Bauphase 3

Kreisel befahrbar!
 Bauzeit Umbau 10 Wochen

• Herstellung Provisorium A 61 / B 271
 • **Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße**

Baufeld

lbn@lbn-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 6

ndung(en) von Bernhard Knoop, ... 69% +

Rheinland-Pfalz **Umbau Kreisels Alzey** LBM

Bauphase 4

Kreisels befahrbar!

Bauzeit Umbau 10 Wochen

61 271 L 406 Karl-Heinz-Kipp-Straße

- Herstellung Innenkreisels

Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße

Baufeld

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 7

Rheinland-Pfalz **Umbau Kreisels Alzey** LBM

Bauphase 5

Kreisels befahrbar!

Bauzeit Umbau 10 Wochen

61 271 L 406 Karl-Heinz-Kipp-Straße

- Rückbau Provisorium

Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße

Baufeld

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 8

Rheinland-Pfalz **Umbau Kreisels Alzey** LBM

Bauphase 6

Ziel: Osterferien: 03. April bis 08. April 2023

Ausweich: Pfingstferien: 30. Mai bis 07. Juni 2023

61 271 L 406 Karl-Heinz-Kipp-Straße

Umleitung gemäß Umleitungskonzept

- Asphalтарbeiten sowie Herstellung der Inseln

Vollsperrung = 1 - 2 Wochen; nur in den Schulferien

Baufeld

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 9

Rheinland-Pfalz **Konzept Umleitung** LBM

Vollsperrung

Verkehr aus Gau-Odernheim über L 414, L 408 auf 63

Verkehr 61 FR Koblenz über 63 und AS Erbes-Büdesheim

Verkehr zur 61 FR Koblenz über L 401, L 408, AS Bornheim

Verkehr zur 63 über L 409 AS Erbes-Büdesheim

FR: Fahrtrichtung
AS: Anschlussstelle

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 10

Rheinland-Pfalz **Umbau Kreisell Alzey** LBM

Bauphase X

ehemals Zufahrt Rebzuchtanstalt

vorh. Muldenablauf wird zurückversetzt mit Verlängerung der Anschlussleitung DN 300. Vorh. Schacht wird geschlossen.

Wendemöglichkeit für Schneepflug mit Räumschild auf vorh. Wi-Weg-Einmündung. Durchmesser Wendekreis D=25m.

Arbeiten mit Absenker Fließloch: 200mm

West: Spaltenstabilität: 100mm

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 11

Rheinland-Pfalz **Umbau Kreisell Alzey** LBM

Bauphase X

Baufeld

Herstellung Betriebs-Wendehammer Winterdienst

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 12

Rheinland-Pfalz LBM

Planung Bauzeiten

Zeitplan 2023

Bauzeit ca. 10 Wochen

Vollsperrung nur in den Ferien

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1 So	1 Mi	1 Mi	1 Sa	1 Mo	1 Do	1 Do
2 Mo	2 Do	2 Do	2 So	2 Di	2 Fr	2 Fr
3 Di	3 Fr	3 Fr	3 Mo	3 Mi	3 Sa	3 Sa
4 Mi	4 Sa	4 Sa	4 Do	4 Fr	4 So	4 So
5 Do	5 So	5 So	5 Mo	5 Mi	5 Sa	5 Sa
6 Fr	6 Mo	6 Mo	6 Do	6 Sa	6 Di	6 Di
7 Sa	7 Di	7 Di	7 Fr	7 So	7 Mi	7 Mi
8 So	8 Mi	8 Mi	8 Sa	8 Mo	8 Do	8 Do
9 Mo	9 Do	9 Do	9 So	9 Di	9 Fr	9 Fr
10 Di	10 Fr	10 Fr	10 Mo	10 Mi	10 Sa	10 Sa
11 Mi	11 Sa	11 Sa	11 Di	11 Do	11 So	11 So
12 Do	12 So	12 So	12 Fr	12 Mo	12 Do	12 Do
13 Fr	13 Mo	13 Mo	13 Do	13 Sa	13 Di	13 Di
14 Sa	14 Di	14 Di	14 Fr	14 So	14 Mi	14 Mi
15 So	15 Mi	15 Mi	15 Sa	15 Mo	15 Do	15 Do
16 Mo	16 Do	16 Do	16 So	16 Di	16 Fr	16 Fr
17 Di	17 Fr	17 Fr	17 Mo	17 Mi	17 Sa	17 Sa
18 Mi	18 Sa	18 Sa	18 Do	18 So	18 Mi	18 Mi
19 Do	19 So	19 So	19 Mo	19 Mi	19 Do	19 Do
20 Fr	20 Mo	20 Mo	20 Do	20 Sa	20 Di	20 Di
21 Sa	21 Di	21 Di	21 Fr	21 So	21 Mi	21 Mi
22 So	22 Mi	22 Mi	22 Sa	22 Mo	22 Do	22 Do
23 Mo	23 Do	23 Do	23 So	23 Di	23 Fr	23 Fr
24 Di	24 Fr	24 Fr	24 Mo	24 Mi	24 Sa	24 Sa
25 Mi	25 Sa	25 Sa	25 Do	25 So	25 Mi	25 Mi
26 Do	26 So	26 So	26 Mo	26 Mi	26 Do	26 Do
27 Fr	27 Mo	27 Mo	27 Do	27 Sa	27 Di	27 Di
28 Sa	28 Di	28 Di	28 Fr	28 So	28 Mi	28 Mi
29 So	29 Mi	29 Mi	29 Sa	29 Mo	29 Do	29 Do
30 Mo	30 Do	30 Do	30 So	30 Di	30 Fr	30 Fr
31 Di	31 Fr	31 Fr	31 Mo	31 Mi		

Wochenendsperrungen im Januar 2023 sind wetterabhängig!

Samstag 20 Uhr – Montag 5 Uhr

Samstag 20 Uhr – Montag 5 Uhr

Wetterabhängig können die Arbeiten

- bis Ostermontag beendet werden.

Bei schlechter Witterung bei Nässe

- Verschiebung des Bauabschnitts um 7 Wochen in die Pfingstferien

Osterferien: 03. April bis 08. April 2023
Pfingstferien: 30. Mai bis 07. Juni 2023

Vollsperrung
 Bauphasen 1-4

© Kalenderpedia.de

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 13

Rheinland-Pfalz LBM

Kontakt: Landesbetrieb Mobilität Worms
lbm@lbm-worms.rlp.de



Foto LBM Worms: A 61/L 400 Umbau Anschlussstelle Gau Bickelheim 2018

Vielen Dank

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022 14